

شماره گزارش: ۲۸۳۲-۱۰۵۰-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۲/۱۵		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
حالت قدرت		۲۹۶۵	۱۰۰	۲۷/۰۳
مشخصات کلی واحد	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)
	۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰ (مگا وات ساعت)	۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰ (مگا وات ساعت)	۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰ (مگا وات ساعت)	۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰ (ساعت و دقیقه)
	۱۰۲۷	۲۴۶۵۲	۲۲۷۴۷	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۵۶	۳۱۸	۲۴:۰۰	۸/۱۷
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۰۸	۲۲۶	۲۹/۶۹	۲/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن
وضعیت کانال های ایمنی		کانال اول	کانال دوم	کانال سوم
		آماده کار	آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)		۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
توضیحات		اهم فعالیت های انجام شده:		
		• شستشوی 10TA50,60F001 (ساعت ۱۱:۰۰) • تست عملکرد VA71D001 بعد از تعمیر همراه با اندازه گیری ویبره $V_{max}=3.7mm/s$ و ورود به کار آن (ساعت ۱۳:۰۰) • تست عملکرد VP12D001 همراه با اندازه گیری ویبره $V_{max}=2.3mm/s$ و ورود به کار آن - بدون ایراد (ساعت ۱۳:۵۵) • خاموش کردن VA71D001 به علت افزایش جریان مصرفی (ساعت ۱۵:۴۵) • تعمیر والو RA30S047 - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۰۰) • قراردادن پمپ UJ07D001 در حالت اتومات (ساعت ۱۷:۵۵) • خاموش شدن TS14W001B و روشن کردن TS15W001A - بدون ایراد (ساعت ۲۰:۰۴) • قراردادن پمپ UJ07D001 در حالت دستی جهت تمیزکاری فیلتر ها (ساعت ۲۰:۲۰) • نصب واشر آب بندی در VH07B001 بعد از والو VF21S001 - بدون ایراد (ساعت ۲۱:۰۵) • راه اندازی پویلر UU50B001 بعد از تعمیر و قرار دادن آن در رزرو (ساعت ۲۲:۱۲)		
		اهم فعالیت های امروز:		
		• ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری		

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:	تایید:
--------------------	-----	--------	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

از طرف