

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۵۴۰۳	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۹/۸/۲۴		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)		قدرت نوترونی (درصد)		زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)									
توقف برای تعمیرات		-		-		۱۳۹									
مشخصات کلی واحد	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) ۰۰۰.۰۰ الی ۲۴۰۰ (مگا وات ساعت)		انرژی الکتریکی خالص تحویلی(ساعت) ۰۰۰.۰۰ الی ۲۴۰۰ (مگا وات ساعت)		مدت زمان اتصال به شبکه(ساعت) ۰۰۰.۰۰ الی ۲۴۰۰ (ساعت و دقیقه)									
	-	-		-		۰۰:۰۰									
	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)		مدت بحرانی بودن راکتور(ساعت و دقیقه)		سطح آب جبران کننده فشار (متر)									
مدار اول	-	-		۰۰:۰۰		۰/۱۷									
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)		دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)		سطح آب مولد بخار (متر)									
	-	-		۲۴/۳۸		۴/۴									
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا											
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001								
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش								
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس											
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001	RM13D001										
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش									
وضعیت کانال های ایمنی				کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم								
				آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار								
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰								
توضیحات								اهم فعالیت های انجام شده:							
								• خاموش کردن بویلر UU70B001 و قطع بخار به ساختمان ZC با بستن شیر RQ20S001 (ساعت ۰۵:۱۰)							
								• روشن کردن UU70B001 برای گرم کردن UW (ساعت ۱۵:۱۵)							
								• تست بی باری پمپ VF13D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۸:۰۵)							
								• متوقف کردن درین VE31B001 به دلیل مشخص شدن رد شدن سیال از گیت ورودی VE31S001 در حالت بسته (ساعت ۱۸:۱۰)							
								• شروع افزایش فشار هوا در ژنراتور برای انجام تست فشار (ساعت ۰۰:۳۰)							
								• روشن کردن SU11D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۲:۳۵)							
								• روشن کردن SS11D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۴:۲۱)							
								اهم فعالیت های امروز:							
								• ادامه فعالیت های تعمیرات مطابق گراف							

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سر مهندس نیروگاه	

