

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۴۸۳۵	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

مشخصات کلی واحد	وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثق مصرف سوخت (شباهه روز)
پارامترهای مدار اول	حالت قدرت	۳۰۰۰	۱۰۰	۲۳۵/۸
	قدرت الکتریکی تولیدی کل (ساعت)	۰۰۰۰ (۲۴۰۰) (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) ۰۰۰۰ (۲۴۰۰) (ساعت و دقیقه) ۰۰۰۰ (۲۴۰۰) (ساعت و دقیقه)
پارامترهای مدار دوم	۱۰۲۰	۲۴۶۳۴	۲۲۸۱۳	۲۴:۰۰
	فشار مدار اول (مگا پاسکال)	دماش گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر) ۸/۱۳
پارامترهای مدار دوم	۱۵/۵۷	۳۲۰	۲۴:۰۰	دماش دریا (مگا پاسکال)
	فشار مدار دوم (مگا پاسکال)	دماش تغذیه (درجه سانتیگراد)	دماش آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر) ۲/۴
پمپ های آب دریا				
VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001	YD40D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب کندانس				
RM13D001	RM12D001	RM11D001	RL32D001	RL22D001
خاموش	روشن	روشن	خاموش	روشن
کanal چهارم	کanal سوم	کanal دوم	کanal اول	وضعیت کanal های اینمنی
آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	
۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۳:۱۶	۰۰:۰۰	مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)
اهم فعالیت های انجام شده:				
خارج کردن دیزل ژنراتورهای کanal ۲ اینمنی از وضعیت آماده کار جهت تست سرویس فنی و تست در وضعیت بی باری (ساعت ۰۹:۰۶)				
باز و بسته کردن جزیی استاپ والوهای توربین های فشار ضعیف و فشار قوی و RA59S810- بدون ایراد (ساعت ۰۹:۱۴)				
انتقال وضعیت کاری از RL32D002 به RL32D003- بدون ایراد (ساعت ۱۰:۱۵)				
تست دیزل ژنراتورهای کanal ۲ اینمنی در وضعیت بی باری و قرار دادن در وضعیت آماده به کار- بدون ایراد (ساعت ۱۲:۲۲)				
تست پس از تعمیر UV10D008 و قرار دادن در وضعیت آماده به کار- بدون ایراد (ساعت ۱۵:۳۷)				
اهم فعالیت های امروز:				
تست مکانیسم های کanal ۲ اینمنی				
تست راهاندازی مرحله ای دیزل ژنراتورهای کanal ۲ اینمنی				
انتقال وضعیت کاری از TH38D001 به TH28D001				
انتقال وضعیت کاری از TF21D001 به TF20D001				
ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری				

امضاء:	سمت	نام و نام خانوادگی
--------	-----	--------------------

تایید:



سرومند نیروگاه

محسن شیرازی