

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۳۹۸۵	تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۷/۹/۱۵	ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
----------------------------	------------------------------	-------------------------	--	--

مشخصات کلی واحد	وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثق مصرف سوخت (شباهه روز)	
پارامترهای مدار اول	حالت قدرت	۳۰۰۰	۱۰۰	۲۱۶/۹	
	قدرت الکتریکی تولیدی کل (ساعت) (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) (۲۴.۰۰ الی ۰۰.۰۰) (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) (۲۴.۰۰ الی ۰۰.۰۰) (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) الی ۰۰.۰۰ (۲۴.۰۰) (ساعت و دقیقه)	
پارامترهای مدار دوم	۱۰۱۵	۲۴۴۰.۹	۲۲۵۹۵	۲۴:۰۰	
	فشار مدار اول (مگا پاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)	
پارامترهای مدار دوم	۱۵/۶۷	۳۱۹	۲۴:۰۰	۸/۱۵	
	فشار مدار دوم (مگا پاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)	
پمپ های آب دریا					
VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001	YD40D001	
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	
پمپ های آب کندانس					
RM13D001	RM12D001	RM11D001	RL32D001	RL22D001	
روشن	روشن	خاموش	خاموش	روشن	
کانال چهارم	کانال سوم	کانال دوم	کانال اول	وضعیت کانال های اینمی	
آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار		
۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)	
اهم فعالیت های انجام شده:					
<ul style="list-style-type: none"> • انتقال وضعیت کاری از پمپ RR22D002 به پمپ RR22D003 - بدون ایراد (ساعت ۰۸:۰۰) • انتقال وضعیت کاری از پمپ RL22D002 به پمپ RL22D003 - بدون ایراد (ساعت ۰۸:۱۵) • انتقال وضعیت کاری از پمپ RM11D002 به پمپ RM11D003 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۰۰) • تست عملکرد سیستم کنترل اتومات توربین-بدون ایراد (ساعت ۰۹:۳۰) • اندازه گیری مقاومت عایقی یاتاقان های شماره ۶ و ۷ توربوزناتور-بدون ایراد (ساعت ۱۰:۱۱-۱۰:۵۲) • تست پمپ TA32D002 پس از تعمیر-بدون ایراد، قرار دادن در وضعیت رزو (ساعت ۱۰:۵۵) • تست پس از تعمیر US01D001 -قرار دادن آن در وضعیت آماده کار -بدون ایراد (ساعت ۱۱:۱۷) 					
اهم فعالیت های امروز:					توضیحات
• ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری					

امضاء:	سمت	نام و نام خانوادگی
--------	-----	--------------------

تایید:



سرمهندس نیروگاه

محسن شیرازی