

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۱۴۸۰	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۴/۲/۶		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبانروز)
توقف گرم	-	-	۱۹۱/۹
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)
-	۱۰۰،۰۰۰ الی ۲۴،۰۰۰ (مگا وات ساعت)	۱۰۰،۰۰۰ الی ۲۴،۰۰۰ (مگا وات ساعت)	۰۰،۰۰۰ الی ۲۴،۰۰۰ (ساعت و دقیقه)
فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
۱۵/۶۲	۲۷۱	۰۰:۰۰	۵/۳۱
فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
۲/۵۰	۱۷۰	۲۴/۱۹	۲/۴
پمپ های مدار اول			
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001
روشن	خاموش	خاموش	روشن
پمپ های آب تغذیه			
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001
خاموش	خاموش	خاموش	روشن
وضعیت کانال های ایمنی			
کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم
آماده کار	در دست تعمیر	آماده کار	آماده کار
۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۲۴:۰۰	۰۰:۰۰
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)			
اهم فعالیت های انجام شده: • روشن کردن پمپ RL22D001 همراه با اندازه گیری ویبره (ساعت ۰۹:۵۸) • انتقال وضعیت کاری از پمپ TA33D001 به پمپ TA32D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۰۵) • روشن کردن پمپ RL32D001 همراه با اندازه گیری ویبره - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۳۹) • روشن کردن پمپ VC40D001 همراه با اندازه گیری ویبره (ساعت ۱۰:۵۸) • روشن کردن پمپ VC10D001 همراه با اندازه گیری ویبره (ساعت ۱۱:۲۰) • خاموش کردن پمپ های RL22,32D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۴۲) • روشن کردن پمپ اصلی شماره ۴ مدار اول - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۵۹) • خاموش کردن پمپ اصلی شماره ۲ مدار اول - بدون ایراد (ساعت ۱۲:۰۶) • همگن سازی باک های کانال ۳ ایمنی (TW30B003,4 و RS30B001) - بدون ایراد (ساعت ۱۲:۲۰) • روشن کردن پمپ VC20D001 همراه با اندازه گیری ویبره (ساعت ۱۳:۲۰) • روشن کردن پمپ اصلی شماره ۱ مدار اول - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۳۰) • خاموش کردن پمپ اصلی شماره ۳ مدار اول - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۳۰) • تست عملکرد پمپ های RG12D001 و RM11,13D001 همراه با اندازه گیری ویبره - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۴۴) • باز و بسته کردن به میزان کم BRU-D و BRU-SN - بدون ایراد (ساعت ۰۱:۰۵) • باز و بسته کردن به میزان کم BRU-K - بدون ایراد (ساعت ۰۲:۱۵) • روشن کردن پمپ های SL11,12,13D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۲:۵۴) • خلأ گرفتن در کندانسور توربین بمیزان 15.42KPa (ساعت ۰۴:۴۲)			

• خاموش کردن پمپ SL11D001 – بدون ایراد (ساعت ۰۵:۳۰) • ادامه تست‌های بهره‌برداری مطابق برنامه روزانه	اهمیت فعالیت‌های امروز:
--	-------------------------

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	