

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۴۸۹۷	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
حالت قدرت	۲۹۸۰	۱۰۰	۲۶۵/۶
مشخصات کلی واحد	انرژی الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (مگاوات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)
	۱۰۲۰	۲۴۵۵۰	۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ (ساعت و دقیقه)
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)
	۱۵/۵۸	۳۲۰	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۰۶	۲۲۴	۱۹/۵۰
پمپ های مدار اول		پمپ های آب دریا	
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001
روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه		پمپ های آب کندهانس	
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001
روشن	روشن	خاموش	روشن
وضعیت کانال های ایمنی		کانال اول	کانال دوم
		آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)		کانال سوم	کانال چهارم
		۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
اهم فعالیت های انجام شده: - انتقال وضعیت کاری از VF12D001 به VF11D001 بدلیل نشتی از آب بندی پمپ (ساعت ۰۸:۴۰) - خارج کردن مجموعه اول EP/PP جهت تست و رفع ایراد مبدل نمایشگر توان YD30D001 (ساعت ۰۹:۲۱) - به تعمیر بردن پمپ TA31D001 جهت تمیزکاری فیلتر روغن پمپ- بدون ایراد (ساعت ۱۰:۳۵) - وارد کردن مجموعه اول EP/PP پس از تست و رفع ایراد مبدل نمایشگر توان YD30D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۲:۱۰) - روشن کردن پمپ VF12D001 پس از رفع ایراد نشتی- خاموش کردن پمپ VF11D001 و قرار دادن آن در وضعیت آماده کار (ساعت ۱۳:۴۰) - تست فشار UF70D001 با ازت (ساعت ۱۳:۴۵) - ورود به کار UF40D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۴:۳۰) - قرار دادن پمپ TA31D001 در وضعیت آماده کار پس از تمیزکاری فیلتر روغن آن- بدون ایراد (ساعت ۱۴:۳۰) - به تعمیر بردن پمپ VF11D001 (ساعت ۱۹:۴۲) - اتمام تعمیرات پمپ VF11D001 - خاموش کردن پمپ پس از تست و قرار دادن آن در وضعیت آماده کار (ساعت ۰۰:۵۰) اهم فعالیت های امروز: - تست مجموعه دوم EP/PP			

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
--------	--------------------	-----	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

۲۸
۲
۲۸/۵