

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۳۳۱۵	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد				قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)				قدرت نوترونی (درصد)				زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)			
حالت قدرت				۲۹۵۰				۱۰۰				۲۶۸/۱			
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)				انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)				انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)				مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)			
۱۰۱۰				۲۴۳۶۲				۲۲۵۶۲				۲۴:۰۰			
فشار مدار اول (مگاپاسکال)				دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)				مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)				سطح آب جبران کننده فشار (متر)			
۱۵/۵۳				۳۱۹				۲۴:۰۰				۷/۹۳			
فشار مدار دوم (مگاپاسکال)				دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)				دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)				سطح آب مولد بخار (متر)			
۶/۱۳				۲۲۴				۱۷/۶۹				۲/۴			
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا											
YD40D001	YD30D001	YD20D001	YD10D001	VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001								
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن								
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس											
RL32D001	RL22D001	RL12D001	RM13D001	RM12D001	RM11D001										
خاموش	روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن										
وضعیت کانال های ایمنی				کانال اول				کانال دوم				کانال سوم			
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				آماده کار				آماده کار				آماده کار			
۰۰:۰۰				۰۰:۰۰				۰۰:۰۰				۲۰:۲۰			
توضیحات												اهم فعالیت های انجام شده:			
<ul style="list-style-type: none"> تست بی باری پمپ VG12D001 همراه با اندازه گیری ویبره، $V_{max}=4.6mm/s$ - بردن به تعمیر (ساعت ۱۲:۰۰) تست بی باری پمپ VE31D001 همراه با اندازه گیری ویبره، $V_{max}=1.6mm/s$ (ساعت ۱۳:۰۰) ورود به کار شینه ۰/۴ کیلو ولت 10NF (ساعت ۱۳:۳۰) بررسی حفاظت ها و اینترلاک های VE31D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۴:۰۰) تست عملکرد پمپ VE31D001 همراه با اندازه گیری ویبره، $V_{max}=7.6mm/s$ در یاتاقان سوم - بی برق کردن آن (ساعت ۱۶:۰۳) تست عملکرد پمپ VE31D001 همراه با اندازه گیری ویبره، $V_{max}=4.1mm/s$ - بدون ایراد (ساعت ۱۸:۰۸) ورود به کار پمپ VJ31D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۸:۳۶) تست بی باری دیزل ژنراتورهای کانال ۳ ایمنی و قراردادن آنها در وضعیت آماده کار - بدون ایراد (ساعت ۲۰:۲۰) 												اهم فعالیت های امروز:			
<ul style="list-style-type: none"> ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری 															

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:	تایید:
--------------------	-----	--------	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه



ازهر شیرازی