


زمان باقی مانده تا توقف برنامه ریزی شده واحد برای تعویض سوخت و تعمیرات اساسی (روز)				۴۰				
مشخصات کلی واحد	وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبانه‌روز)				
	حالت قدرت	۲۹۸۰	۱۰۰	۲۵۷/۵				
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)				
	۱۰۰۰	۱۹۸۶۳	۱۷۵۴۶	۲۴۰۰۰ الی ۲۴۰۰ (ساعت و دقیقه)				
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)				
	۱۵/۶۰	۳۱۸	۲۴:۰۰	۸/۱۲				
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)				
	۶/۰۰	۲۱۰	۳۴/۱۲	۲/۴				
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا				
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001	
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس				
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001	RM13D001			
روشن	روشن	آماده کار	روشن	روشن	آماده کار			
وضعیت کانال های ایمنی			کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم		
			آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار		
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)			۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰		
اهم فعالیت های انجام شده:								
توضیحات								• تست عملکرد پمپ‌های روغن سیستم RL12-32 – بدون ایراد (ساعت ۰۹:۳۸)
								• رسیدن قدرت واحد به ۱۰۰٪/ قدرت نامی (ساعت ۰۹:۴۵)
								• انتقال وضعیت کاری از پمپ VH13D001 به پمپ VH11D001 – بدون ایراد (ساعت ۱۰:۲۲)
								• باز و بسته کردن جزیی والو VE43S001 – بدون ایراد (ساعت ۱۱:۰۰)
								• خارج کردن مجموعه اول حفاظت اضطراری راکتور EP-PP از حالت "آماده کار" جهت انجام تست – بدون ایراد (ساعت ۱۱:۱۶)
								• انتقال وضعیت کاری از پمپ TF10D001 به پمپ TF11D001 – بدون ایراد (ساعت ۱۲:۲۲)
								• انتقال وضعیت کاری از پمپ TH48D001 به پمپ TH28D001 – بدون ایراد (ساعت ۱۲:۳۰)
								• تست عملکرد مکانیزم‌های کانال ۱ ایمنی – بدون ایراد (ساعت ۱۲:۴۳)
								• قرار دادن مجموعه اول حفاظت اضطراری راکتور EP-PP در حالت "آماده کار" پس از انجام تست – بدون ایراد (ساعت ۱۳:۲۰)
								• سرویس فنی دیزل ژنراتورهای کانال ۱ ایمنی – بدون ایراد (ساعت ۱۴:۳۲)
• تست عملکرد دیزل ژنراتورهای کانال ۳ ایمنی در حالت بی‌باری – بدون ایراد (ساعت ۱۷:۳۰)								
• انجام عملیات تصحیح آفست سوخت راکتور – بدون ایراد (ساعت ۱۹:۰۷)								
اهم فعالیت های امروز:								
• تست راه‌اندازی مرحله‌ای دیزل ژنراتورهای کانال ۱ ایمنی								
• تست عملکرد مجموعه دوم حفاظت اضطراری راکتور EP-PP								
• ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری								

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	 امیرحسین شیرازی