

شماره گزارش: ۴۷۸۳-۱۰۵۰-RPT	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)
مشخصات کلی واحد	توقف گرم	-	-	۲۱۲/۶
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) ۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰ (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) ۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰ (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) ۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰ (ساعت و دقیقه)
	-	-	-	۰۰:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۶۲	۲۷۵	۰۰:۰۰	۴/۳۵
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	-	-	۱۷/۲۵	۲/۴
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001
روشن	خاموش	روشن	خاموش	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش
وضعیت کانال های ایمنی		کانال اول	کانال دوم	کانال سوم
		آماده کار	آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)		۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
اهم فعالیت های انجام شده: - همگن سازی باک های کانال ۴ ایمنی- بدون ایراد (ساعت ۱۱:۴۵) - بررسی حفاظت و اینترلاک های پمپ های VF13,14D001 (ساعت ۱۲:۲۵) - وارد کردن خط AL06 و ترانس AS01 - بدون ایراد (ساعت ۱۷:۰۴) - روشن کردن پمپ VF13D001 پس از تعمیرات-مشاهده نشی از ورودی مبدل VG12B001- انتقال وضعیت کاری از مبدل VG12B001 به مبدل VG13B001 (ساعت ۲۱:۲۰) - روشن کردن پمپ SN81D001- بدون ایراد (ساعت ۰۲:۰۲) - روشن کردن پمپ SJ11D001- بدون ایراد (ساعت ۰۲:۵۵) - روشن کردن Turning Gear (ساعت ۰۳:۰۷) - خاموش کردن پمپ های SN81D001 ، SJ11D001 و Turning Gear- بدون ایراد (ساعت ۰۳:۲۵) - خارج کردن کامپلکت اول EP/PP جهت رفع ایراد سنسور اختلاف فشار RCP-1 (ساعت ۰۴:۲۲) اهم فعالیت های امروز: - سرویس فنی دیزل ژنراتورهای GY60,70D001 و تست آنها در حالت بی باری - تست عملکرد VJ04,05D001 - ادامه تعمیرات یاتاقان توربین				

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
--------------------	-----	--------

تایید:

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

۲۸
۲
۲۸/۵