


شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۳۴۴۹	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد				قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)				قدرت نوترونی (درصد)				زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)			
توقف جهت تعویض سوخت				-				-				-			
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)				انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)				انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)				مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)			
-				۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰				۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰ (مگا وات ساعت)				۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰ (ساعت و دقیقه)			
فشار مدار اول (مگاپاسکال)				دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)				مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)				سطح آب جبران کننده فشار (متر)			
۰/۱				۳۶				۰۰:۰۰				۱۲/۳۵			
فشار مدار دوم (مگاپاسکال)				دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)				دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)				سطح آب مولد بخار (متر)			
-				-				۲۲/۳۸				۴-۰۰-۴			
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا											
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001								
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش								
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس											
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001	RM13D001										
خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش	خاموش										
وضعیت کانال های ایمنی				کانال اول				کانال دوم				کانال سوم			
وضعیت کانال های ایمنی				آماده کار				در دست تعمیر				آماده کار			
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				۰۰:۰۰				۲۴:۰۰				۰۰:۰۰			
<p>اهم فعالیت های انجام شده:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تست SS11D001 بعد از تعمیر - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۱۳) • شروع پرکردن سیستم VN از طریق سیستم UD (ساعت ۱۰:۵۰) • توقف پرکردن سیستم VN بدلیل بروز نشی در VN70B001 - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۲۵) • تست بی باری VE22,23D001 - وجود سروصدا (ساعت ۱۱:۳۵) • تست بی باری VE23D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۶:۱۹) • پرکردن سیستم TF20 - بدون ایراد (ساعت ۰۳:۱۸) • اتمام پرکردن سیستم TF20 - بدون ایراد (ساعت ۰۵:۳۰) • کنترل آب بندی غلاف ۴۸ عدد از مجتمع های سوخت (ساعت ۰۹:۰۰) <p>اهم فعالیت های امروز:</p> <ul style="list-style-type: none"> • انجام تعمیرات واحد مطابق برنامه 												توضیحات			

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:	تایید:
--------------------	-----	--------	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه



Handwritten signature and stamp in Persian script. The signature is written in black ink and appears to be 'محسن شیرازی'. Below the signature is a circular stamp, partially obscured by the signature, which likely contains the official name and title of the signatory.