سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر	**گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر**	شماره گزارش:LTR-۱۰۵۰-۲۴۲۴۸۰ تاریخ ارسال گزارش:۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح

مشخصات کلی واحد	**وضعیت واحد**	**قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)**	**قدرت نوترونی (درصد)**	**زمان موثر مصرف سوخت (شبانه‌روز)**
	حالت قدرت	۲۹۸۰	۱۰۰	۲۱۹/۴
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	**انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت ۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰) (مگا وات ساعت)**	**انرژی الکتریکی خالص تحویلی(ساعت ۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰) (مگا وات ساعت)**	**مدت زمان اتصال به شبکه(ساعت ۰۰.۰۰ الی ۲۴.۰۰) (ساعت و دقیقه)**
	۱۰۲۰	۲۴۴۴۳	۲۲۶۱۵	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	**فشار مدار اول (مگاپاسکال)**	**دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)**	**مدت بحرانی بودن راکتور(ساعت و دقیقه)**	**سطح آب جبران کننده فشار (متر)**
	۱۵/۵۷	۳۲۰	۲۴:۰۰	۸/۰۹
پارامترهای مدار دوم	**فشار مدار دوم (مگاپاسکال)**	**دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)**	**دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)**	**سطح آب مولد بخار (متر)**
	۶/۱۱	۲۲۵	۱۶/۱۹	۲/۴

پمپ های مدار اول				**پمپ های آب دریا**			
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن

پمپ های آب تغذیه			**پمپ های آب کندانس**		
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001	RM13D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن	خاموش

وضعیت کانال های ایمنی	**کانال اول**	**کانال دوم**	**کانال سوم**	**کانال چهارم**
	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰

توضیحات

اهم فعالیت های انجام شده:

- اندازه‌گیری مقاومت یاتاقان‌های ژنراتور– بدون ایراد (ساعت ۱۰:۰۰)
- رفع ایراد سنسور SD11P004 (ساعت ۱۴:۱۹)
- تست پس از تعمیر UV10D003–خاموش کردن UV10D001– بدون ایراد (ساعت ۱۶:۱۰)
- انتقال وضعیت کاری از هواساز TL09D002 به هواساز TL09D001بدلیل صدای غیر عادی (ساعت ۱۸:۴۰)
- روشن کردن پمپ VE42,43D001 و خاموش کردن پمپ VE41D001(ساعت ۲۳:۵۸)

اهم فعالیت های امروز:

- ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	